UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

OBRA: SOLADO INGRESO A CONTENEDORES

MATERIALIZACIÓN: INTERTRABADO EN HORMIGÓN INTERTRABADO PERMEABLE

P L A N D E T R A B A J O

					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4				
RUB	**DETALLE**	**UNID**	**CANT.**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**																							
	Replanteo	Gl.	1																					
	Deposito / obrador	Gl.	1																					
2	**LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y RETIRO DE SUELO**	m3	10																					
3	**PERFILAR Y COMPACTAR SUELO DE BASE**	Gl.	1																					
4	**CORDÓN DE CONTENCIÓN**	m3	0,60																					
	Armado de estructura																							
	Armado de encofrado																							
	Colado de hormigón																							
5	**CAMA DE ARENA GRUES SECA DE 4 CM.**																							
	Arena gruesa nivelada	m3	3																					
6	**COLOC. ADOQUINES PREMOLD. INTERTRABADOS**	m2	82,00																					
7	**RELLENO INTERIOR ADOQUINES**																							
	Con tierra fertil	m3	3,50																					
	Colocar cesped	m2	40																					
8	**LIMP.PARC./ FINAL DE OBRA.COLOC. BICICLETERO**																							
	Contenedor en obra	Gl.	1																					